

Ustronie Morskie, dn.20.05.2019r.

Mirosław Dziewiałowicz
radny Rady Gminy Ustronie Morskie

OKU Janku
JK P. Byczkowiak

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia 2019 -05- 20
Nr. 4637
Ilość załączników
(podpis)

RADA GMINY Ustronie Morskie
Wpłynęło dnia 20.05.19r.
Nr
slonyf
(podpis)

Pani Bernadeta Borkowska
Wójt Gminy Ustronie Morskie
za pośrednictwem Pana Krzysztofa Grzywnowicza
Przewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie

Interpelacja

Dnia 05.12.2018 r. w Ustroniu Morskim został sporządzony PROTOKÓŁ ODBIORU w sprawie odbioru wyników pracy wykonanej wg umowy nr 110 z dnia 08 października 2018 roku oraz aneksu nr 1 z dnia 13 listopada 2018 roku: „Budowa placu zabaw przy ul.Górnej w Ustroniu Morskim”.

Komisja w składzie:

- 1) Magdalena Kołosowska – członek komisji – kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ustronie Morskie
- 2) Urszula Czachorowska – członek komisji
- 3) Jerzy Świerczak – członek komisji – Inspektor nadzoru inwestorskiego
- 4) Piotr Byczkowiak – członek komisji

w obecności

- 5) Elżbieta Panasiuk – Kierownik budowy
- 6) Andrzej Drożdzał – „FIORD”Sp. zo.o. ul. Odkrywców 1-3/5 53-212 Wrocław

Wyżej wymieniona komisja wskazała następujące niezgodności:

- a) brak uporządkowania terenu placu budowy,
- b) niestabilnie umocowane urządzenia zabawowe z podłożem,
- c) brak odpowiedniej ilości ziemi wokół chodników i płotów,
- d) brak odpowiedniej ilości piasku wokół urządzeń zabawowych na placu zabaw na ul. Górnej,
- e) nieuzasadniona zamiana materiałowa, tj. zastosowanie kostki fazowanej na chodnikach,
- f) niefachowo ułożone krawężniki chodników (szpary, krzywe docięcie, krzywizny, itp.)
- g) niestabilnie posadowione ławki z podłożem,
- h) brak tablic informacyjnych o dofinansowaniu z Unii Europejskiej,

- i) brak posianej trawy w miejscach przeznaczonych na trawniki oraz rolki z trawy w miejscach opisanych w dokumentacji projektowej.

Zamawiający wyznaczył wykonawcy okres 14 dni na usunięcie wad zapisanych w protokole dotyczących podpunktów: a, b, c, d, g, h. Usunięcie wad dotyczących punktów e, f oraz i uzgodnione zostaną odrębnym porozumieniem. Mimo zawartego porozumienia wykonawca szereg prac naprawczych dokonał niewłaściwie albo wcale. W związku z czym na wniosek mieszkańców oraz w obecności niektórych zainteresowanych sporządziłem stosowną dokumentację fotograficzną wraz z opisem, którą wysłałem do odpowiedniego referatu w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie. Zapewniono mnie, że te uwagi również zostaną przekazane wykonawcy. Urząd Gminy Ustronie Morskie ustalał z wykonawcą firmą „FIORD” kolejne terminy tj. 14.04.2019r, 30.04.2019r, 10.05.2019r. na usunięcie wad zapisanych w Protokole Odbioru. Żaden z terminów porozumienia nie został dotrzymany.

Proszę o informację jakie działania zamierza podjąć, ewentualnie już podjął Urząd Gminy Ustronie w stosunku do firmy „FIORD” z Wrocławia, wykonawcy budowy placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim, aby wyegzekwować usunięcie wad wskazanych w Protokole Odbioru sporządzonym 05.12.2019r. Ponadto chcę zwrócić uwagę, że temat ten jest żywo dyskutowany i wzbudza dużo emocji wśród mieszkańców.

Z poważaniem

Mirosław Dziewiałtowiec

