

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W
USTRONIU MORSKIM**

**Kontrola wykonania dokumentacji projektowej i celowość jej wydatkowania przy
braku jej realizacji.**

TERMIN KONTROLI:	22.05.2020 – 20.11.2020
DATA SPORZĄDZENIA PROTOKOŁU:	23.11.2020
SKŁAD ZESPOŁU KONTROLNEGO:	Olga Grajek-Górecka – Przewodnicząca Ewelina Gabryszewska Roman Marciniak Miroslaw Dziewiałtowicz Tomasz Rymaszewski
OSOBY UDZIELAJĄCE WYJAŚNIENI:	Anna Pietkowska – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Piotr Byczkowiak – Inspektor Stefan Jagielowicz
DATY POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ W RAMACH PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:	22.05.2020 09.09.2020 13.10.2020
DOSTARCZONE DOKUMENTY:	<ul style="list-style-type: none">• Sprawozdanie z dokumentacji projektowych w latach 2014-2020• Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych gminy w latach 2014-2019• Odpowiedź pracownika

Na podstawie dostarczonych dokumentów, informacji udzielonych przez pracowników UG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie Komisja Rewizyjna w składzie: Olga Grajek-Górecka, Ewelina Gabryszewska, Miroslaw Dziewiałtowicz, Roman Marciniak, Tomasz Rymaszewski dokonała kontroli dokumentacji projektowej i celowości jej wydatkowania przy braku jej realizacji.

WNIOSKI:	<ol style="list-style-type: none"> 1. W roku 2014 wykonano 5 dokumentacji projektowych, z czego zrealizowano 4. 2. W roku 2015 wykonano 3 dokumentacje projektowe, zrealizowano je wszystkie. 3. W roku 2016 wykonano 6 dokumentacji projektowych, z czego zrealizowano 3, a 1 projekt zrealizowano częściowo. 4. W roku 2017 wykonano 20 dokumentacji projektowych, z których zrealizowano 6. 5. W roku 2018 wykonano 20 dokumentacji projektowych, z czego zrealizowano 7. 6. W roku 2019 wykonano 10 dokumentacji projektowych, z czego zrealizowano 5. 7. W roku 2020 wykonano 3 dokumentacje projektowe. <p>5 dokumentacji z roku 2019 czeka na dofinansowanie, czeka na pozwolenie na budowę, ma być realizowana w porozumieniu z prywatnymi inwestorami lub jest wynikiem zabezpieczenia środków przez Radę Gminy na przedmiotowe zadanie.</p> <p>3 dokumentacje z roku 2020 albo złożono do dofinansowania, albo trwa procedura przetargowa, albo trwa oczekiwanie na pozwolenie na budowę.</p>
-----------------	--

PODSUMOWANIE:	<p><u>Zestawienie końcowe:</u></p> <p>Łączna ilość dokumentacji z zestawienia: 67</p> <p>Łączna ilość wykorzystanych dokumentacji: 28</p> <p>Łączna ilość niewykorzystanych dokumentacji: 38</p> <p>Łączna ilość częściowo wykorzystanych dokumentacji: 1</p>
----------------------	--

Rok	Łączna wartość środków wydatkowanych na opracowanie dokumentacji projektowych	Wartość dokumentacji dla których projekty zostały zrealizowane	Wartość dokumentacji dla których projekty nie zostały zrealizowane
2014	118 792,00 zł	106 944,00 zł	11 848,00 zł
2015	58 510,00 zł	58 510,00 zł	- zł
2016	169 848,00 zł	90 110,00 zł	79 738,00 zł

2017	254 733,05 zł	99 290,00 zł	155 443,05 zł
2018	459 555,00 zł	33 485,00 zł	426 070,00 zł
2019	130 503,00 zł	52 253,00 zł	78 250,00 zł
2020	99 065,00 zł	- zł	99 065,00 zł
Łącznie	1 291 006,05 zł	440 592,00 zł	850 414,05 zł

W zestawieniu charakterystyczne są lata 2017 i 2018, gdzie zaobserwować można nagły wzrost ilości projektów zleczanych do wykonania. Trudno doszukać się racjonalnych podstaw wykonywania takiej ilości projektów, szczególnie że w 2017 roku wartość dokumentacji dla których projekty nie zostały zrealizowane wyniosła 155 443,05 zł, a w roku 2018 aż 426 070,00 zł (w tymże roku wartość dokumentacji dla których projekty zostały zrealizowane wyniosła zaledwie 33 485,00 zł).

Obecna Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej nie posiada wiedzy co leżało u podstaw zlecenia takiej ilości projektów, akcentuje jednak to, że spora ich ilość w ogóle nie będzie mogła zostać wykorzystana (na przykład projekty nie spełniają wymagań na dofinansowania lub dezaktualizują się pod względem przepisów prawa).

Inspektor pracujący w tamtych latach w Referacie Inwestycji sugeruje jako przyczynę zlecenia tak ogromnej ilości projektów zbliżające się wtedy wybory samorządowe: składane projekty miały sobie zaskarbić przychylność mieszkańców dla ówczesnego wójta.

Były inspektor pracujący wówczas w Referacie Inwestycji wskazuje również jako przyczynę to, że projekty zlecano w takiej ilości aby czekały gotowe na potencjalne dofinansowania.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej złożyła listowne zapytanie do ówczesnego wójta, sekretarza, skarbnika i kierownika Referatu Inwestycji dotyczące ilości projektów zleczanych do wykonania w latach 2017-2018. Niestety żadna z powyższych osób nie zdecydowała się złożyć wyjaśnień w tej sprawie.

Logicznym jest, że są czynniki które uniemożliwiają wykorzystanie wcześniej wykonanego projektu. Jednakże w ramach rozsądnego gospodarowania finansami gminnymi nie uzasadnione jest zlecenie takich ilości projektów jak miało to miejsce w latach 2017-2018. Budżet gminy na te lata nie byłby w stanie sfinansować wszystkich tych przedsięwzięć. Tworzenie nadmiernej ilości projektów sprawiło, że w tych dwóch latach kwota na niewykorzystane projekty którą uznać należy za zmarnowaną wyniosła 581 513,05 zł.

CZŁONKOWIE KOMISJI:

IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
Olga Grajek- Górecka	
Ewelina Gabryszewska	
Mirosław Dziewiałtowicz	
Roman Marciniak	
Tomasz Rymaszewski	

Bernadeta Borkowska Wójt Gminy Ustronie Morskie	
--	--