

URZĄD GMINY Ustronie Morskie
Wpłynęło dnia 17.08.2025
Nr _____
(podpis)

Ustronie Morskie, dnia 16.09.2025 r.

INFORMACJA NA. XVII SESJĘ IX KADENCJI RADY GMINY

Dotyczy: Czynności przeprowadzonych do dnia 16.09.2025

W okresie od dnia 20.06.2025 r. do 16.09.2025 r. w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej:

1. Kontynuowane są prace modernizacyjne w budynku ośrodka zdrowia w Ustroniu Morskim. Obecnie trwają roboty związane z przebudową toalet publicznych. Zakończono już prace budowlane wewnątrz obiektu oraz w kotłowni budynku.

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej oraz budowę kompleksu sportowego „Orlik” w Sianożętach wyłoniono wykonawcę – firmę **Tokarol Sp. z o.o.** Zawarta została umowa na kwotę **3 554 700,00 zł**, z terminem realizacji zadania wynoszącym 400 dni. Obecnie trwają prace projektowe. Wykonawca przedstawił koncepcję, która jest weryfikowana.

3. W ramach postępowania dotyczącego **opracowania dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 165** wyłoniono wykonawcę – Pana Bartosza Sontowskiego. Wartość zamówienia wynosi 207 870,00 zł brutto. Podpisanie umowy planowane jest w drugiej połowie września, a termin realizacji zadania ustalono na 4 miesiące.

4. W ramach postępowania dotyczącego dostawy łodzi ratowniczej, przeznaczonej do zabezpieczenia kąpielisk oraz działań ratowniczych jednostek OSP z terenu Gminy Ustronie Morskie, wyłoniono wykonawcę – firmę **Sportis Sp. z o.o.** Umowa została podpisana **dnia 29 lipca 2025 r. na kwotę 198 030,00 zł**, a termin realizacji zamówienia ustalono na 90 dni.

5. W ramach prac projektowych dotyczących przebudowy zejść na plażę na terenie Gminy Ustronie Morskie:

- Zejście nr 3 – ul. Plażowa, Sianożęty – opracowano koncepcję projektową
- Zejście nr 14 – ul. Spokojna, Ustronie Morskie – prace projektowe trwają
- Zejście nr 15 – ul. Graniczna, Ustronie Morskie – opracowano koncepcję projektową

Dalsze działania obejmują opracowanie dokumentacji projektowej dla wszystkich zejść oraz przygotowanie materiałów do realizacji inwestycji.

6. Zakończono realizację inwestycji pn. Budowa ul. Akacjowej w Ustroniu Morskim.
-

7. Dnia 28 lipca 2025 r. ogłoszono postępowanie na dostawę wozu zaopatrzeniowego. W postępowaniu wzięła udział jedna firma, która złożyła ofertę na kwotę 253 380,00 zł. Zakończenie postępowania oraz udzielenie zamówienia będzie możliwe po uchwaleniu budżetu przez Radę Gminy.
-

8. W dalszym ciągu trwają prace remontowe związane z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusowo. Obecnie prowadzone są roboty rozbiórkowe i prace zewnętrzne. Wykonywane są także izolacje fundamentów, wzmocnienie stropu oraz wymiana okien.
-

9. Prace związane z wykonaniem wentylacji mechanicznej w budynku kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim dobiegają końca. Zakończenie realizacji przewidziano na 30 września. Termin może jednak ulec wydłużeniu z uwagi na konieczność zabezpieczenia dowodu przez biegłego sądowego.
-

10. Uzyskano warunki techniczne przez Urząd Morski, które będą stanowiły wytyczne dla projektanta przy opracowywaniu dokumentacji odcinka promenady w Ustroniu Morskim i umożliwiają ogłoszenie przetargu na jej wykonanie.
-

11. Uzyskano pozwolenie na budowę zjazdu technicznego w miejscu istniejącego zejścia nr 4 w Sianożętach.

12. W lipcu odbyło się spotkanie dotyczące uzgodnienia z mieszkańcami ul. Malechowskiej dokumentacji projektowej przebudowy tej drogi. Wszystkie uwagi zostały spisane i w miarę możliwości zostaną uwzględnione w projekcie drogi.

13. Wezwano wykonawcę do wznowienia prac na inwestycji ul. Granicznej w Ustroniu Morskim.

14. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawców dostawy wyposażenia do kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim.

Firma **WIDE Sp. z o.o.** została wybrana do realizacji zamówienia podzielonego na dwie części: część pierwsza obejmuje wyposażenie przedszkola o wartości 567 551,06 zł, a część druga wyposażenie żłobka o wartości 223 874,69 zł; umowa z wykonawcą planowana jest do podpisania do końca września 2025 r., a termin realizacji zamówienia wynosi 90 dni od dnia podpisania umowy.

Natomiast firma **Klimatex PHU AGD Kujawa B.** została wyłoniona do realizacji części trzeciej obejmującej dostawę wyposażenia kuchni o wartości 164 218,79 zł; umowa została podpisana 31 lipca 2025 r., a prace są już realizowane.

Wnioski o dofinansowanie

15. Złożono wniosek o dofinansowanie inwentaryzacji drzewostanu zabytkowego parku podworskiego w Rusowie wraz z ekspertyzą dendrologiczną. Wniosek został złożony dnia 31 stycznia 2025 r. i został zakwalifikowany. Całkowita wartość zadania wynosi 100 000,00 zł, z czego dofinansowanie to 60 000,00 zł.

16. Złożono wniosek o dofinansowanie zakupu nowych oraz wymiany wyeksploatowanych urządzeń wyposażenia stadionu sportowego Partnerstwa Gmin im. Jerzego Makowskiego w Ustroniu Morskim. Wniosek złożono dnia 28 lutego 2025 r., został zakwalifikowany, a

umowa na realizację zadania została podpisana. Całkowita wartość zadania wynosi 80 000,00 zł, a dofinansowanie 40 000,00 zł.

17. Złożono wniosek o dofinansowanie modernizacji obiektu sportowego ORLIK w Ustroniu Morskim w zakresie budowy zaplecza sportowego. Wniosek został złożony dnia 28 lutego 2025 r., zakwalifikowany, a umowa została podpisana. Całkowita wartość zadania wynosi 265 592,00 zł, z dofinansowaniem 132 796,00 zł.
18. Złożono wniosek o dofinansowanie utwardzenia pobocza przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gwizd w ramach programu „Granty sołeckie 2025”. Wniosek został złożony dnia 1 marca 2025 r., zakwalifikowany, a umowa została podpisana. Całkowita wartość zadania wynosi 20 024,71 zł, dofinansowanie 20 000,00 zł, a wkład własny 24,71 zł.
19. Złożono wniosek o dofinansowanie rewitalizacji dawnego parku pałacowego w Rusowie w ramach działania 2.24 „Zrównoważone korzystanie ze środowiska”. Wniosek został złożony dnia 31 marca 2025 r. i zakwalifikowany. Całkowita wartość zadania wynosi 1 764 705,00 zł, z dofinansowaniem 1 492 149,26 zł (85%), a wkład własny wynosi 265 205,75 zł.
20. Złożono wniosek o dofinansowanie przywrócenia funkcji retencyjnych zbiorników w Parku w Rusowie wraz z rowami oraz zbiornikiem przy kościele w Rusowie w ramach działania 2.12 „Adaptacja do zmian klimatu”, typ projektu: mała retencja wodna. Wniosek złożono dnia 5 maja 2025 r. i został zakwalifikowany. Całkowita wartość zadania wynosi około 2 mln zł, a dofinansowanie około 85%.
21. Złożono wniosek o dofinansowanie przywrócenia funkcji retencyjnych zbiornika w Kukinii w ramach działania 2.12 „Adaptacja do zmian klimatu”, typ projektu: mała retencja wodna. Wniosek został złożony dnia 5 maja 2025 r. i został zakwalifikowany. Całkowita wartość zadania wynosi około 1,5 mln zł, a dofinansowanie około 85%.
22. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Akcja Nasze Zwierzaki – edukacja, opieka i działania na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Ustronie Morskie”. Wniosek złożono dnia 16 maja 2025 r., został zakwalifikowany, a umowa została podpisana. Całkowita wartość zadania wynosi 35 500,00 zł, wkład własny 7 200,00 zł, a dofinansowanie 28 300,00 zł.
23. Złożono wniosek o dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej typu RIB, przeznaczonej do zabezpieczenia kąpielisk oraz działań OSP w Gminie Ustronie Morskie. Wniosek został złożony dnia 4 czerwca 2025 r., zakwalifikowany, a umowa została podpisana. Całkowita wartość zadania wynosi 198 030,00 zł, wkład własny 99 015,00 zł, a dofinansowanie 99 015,00 zł.
24. Złożono wniosek o dofinansowanie dostawy średniego samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Ustroniu Morskim. Wniosek został złożony dnia 30 czerwca 2025 r., zakwalifikowany, a umowa została podpisana. Całkowita wartość zadania wynosi 1

408 350,00 zł, wkład własny 800 000,00 zł, a dofinansowanie 608 350,00 zł (w tym MSiA – 500 000,00 zł, WFOŚiGW – 108 350,00 zł).

25. Złożono wniosek o dofinansowanie budowy drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 11 w Ustroniu Morskim (ZIT). Wniosek został złożony dnia 31 sierpnia 2025 r. i obecnie trwa ocena formalna. Całkowita wartość zadania wynosi 2 707 870,00 zł, dofinansowanie 1 793 108,00 zł, a wkład własny 914 762,00 zł.
26. Złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Górnej w Ustroniu Morskim na odcinku 230,4 m wraz z chodnikami, zjazdami, kanalizacją deszczową i nowym oświetleniem ulicznym. Wniosek złożono dnia 28 sierpnia 2025 r. i oczekuje na decyzję. Całkowita wartość zadania wynosi 1 909 164,40 zł, a dofinansowanie przewidziane w wysokości 50–80% w zależności od decyzji komisji.
27. Złożono wniosek o dofinansowanie modernizacji pomieszczeń magazynowych przy budynku Urzędu Gminy Ustronie Morskie w ramach programu OLiOC. Wniosek został złożony dnia 31 sierpnia 2025 r. i został zakwalifikowany. Całkowita wartość zadania wynosi 253 683,00 zł, a dofinansowanie 100%.
28. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji programu szkolenia zasadniczego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry JST w ramach programu OLiOC. Wniosek złożono dnia 31 sierpnia 2025 r., zakwalifikowany, a umowa została podpisana. Całkowita wartość zadania wynosi 253 683,00 zł, a dofinansowanie 100%.

WÓJT GMINY

Grzegorz Czachorowski