

Ustronie Morskie, dnia 23.01.2025 r.

INFORMACJA NA VII SESJĘ IX KADENCJI RADY GMINY

Dotyczy: Czynności przeprowadzonych od dnia 12.01.2024 r.

W okresie od dnia 12.12.2024 r. do 23.01.2025 r. w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej:

1. W dniu 20.12.2025 dokonano wyboru najlepszej oferty w postępowaniu pn. "Dostawa sprzętu związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Ustronie Morskie.”. Do przetargu przystąpiła 1 firma .
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Perceptus sp. z o.o. Polska 66-002 Zielona Góra UL. NOWY KISIELIN-A. WYSOCKIEGO 10, na kwotę: 282 500,00
2. W dniu 12 stycznia 2025 roku rozpoczęto prace modernizacyjne w obiekcie ośrodka zdrowia w Ustroniu Morskim. Pierwszy etap działań obejmuje uzgodnienia dotyczące dostosowania projektu do termomodernizacji budynku oraz uwzględnienia potrzeb użytkowników. Początkowych prace budowlane opierają się na wymianie elewacji zewnętrznej.
3. Przebudowa drogi Akacjowej zbliża się do zakończenia zgodnie z zakresem robót określonym w umowie. Gmina Ustronie Morskie planuje wykorzystać pozostałe środki z dofinansowania na rozszerzenie zakresu prac o instalację oświetlenia oraz montaż barierok zabezpieczających rów znajdujący się przy drodze. Decyzja o realizacji tych dodatkowych działań jest obecnie uzależniona od trwających negocjacji z wykonawcą, sporządzenia szczegółowego kosztorysu oraz oczekiwania na ostateczną decyzję Rządowego Funduszu Inwestycyjnego Polski Ład, który jest jednostką dofinansowującą.
4. W inwestycji W ramach inwestycji pn. „Wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi – ulicy Granicznej w Ustroniu Morskim”” zakończono pierwszy etap realizacji, który obejmował przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. Wykonawca wkrótce przystąpi do prac budowlanych, rozpoczynając od modernizacji sieci kanalizacji

deszczowej. Termin zakończenia realizacji zadania został ustalony na 30 kwietnia 2025 r. Jednocześnie planowane jest rozszerzenie zakresu inwestycji o instalację oświetlenia, co może wpłynąć na wydłużenie pierwotnego terminu realizacji.

5. W ramach zadania pn. „Modernizacja punktu ratowniczego przy zejściu nr 3 w Sianożętach” przeprowadzono kompleksową modernizację pomieszczenia dla ratowników. Wymieniono drzwi i okna, położono nową posadzkę oraz odświeżono ściany poprzez ich malowanie. Dodatkowo udało się wygospodarować przestrzeń na pomieszczenie sanitarne, w którym zainstalowano toaletę i prysznic, co znacząco poprawi warunki pracy ratowników.
6. Zakończono postępowanie w trybie zapytania ofertowego dotyczące wyboru projektanta hali widowiskowo-sportowej. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez firmę Visible-Line, na kwotę 150 000 zł netto. Obecnie trwają prace projektowe, których zakończenie wstępnie zaplanowano na 25 czerwca 2025 roku.
7. Zakończono prace budowlane i odebrano inwestycję pn. „Budowa podziemnych zbiorników retencyjnych w Ustroniu Morskim”. W ramach projektu wybudowano trzy zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności 1154 m³. Dodatkowo zakres inwestycji został rozszerzony o modernizację oraz wymianę betonowych płyt na istniejącym parkingu przy ulicy Wojska Polskiego”. Trwają prace nad końcowym rozliczeniem dofinansowania i złożeniem wniosku końcowego o płatność w ramach Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
8. Referat złożył wniosek dot. Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie miejscowości Wieniotowo w ramach naboru ogłoszonego przez Urząd marszałkowski ze środków KPO.
9. Trwają prace nad złożeniem wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Gwiździe. Wniosek składany jest do Funduszu ochrony gruntów rolnych.
10. Trwa uzyskiwanie opinii dla projektu budowy zjazdu technicznego w miejscu istniejącego zejścia nr. 4 w Sianożętach.

11. Trwa opracowywanie organizacji ruchu na parkingu przy ulicy Wojska Polskiego
12. Na skutek sztormu została uszkodzona infrastruktura turystyczna, w tym zejścia na plażę. Szkody zostały zgłoszone do ubezpieczyciela, a obecnie trwa ich szacowanie zarówno przez przedstawicieli ubezpieczyciela, jak i gminy. W kolejnym etapie zaplanowane jest usunięcie powstałych uszkodzeń i przywrócenie infrastruktury do pełnej funkcjonalności.
13. Trwa ocena złożonego na koniec listopada wniosku o płatność. Dla inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Bogusława XIV, Słonecznej i Górnej.
14. Trwa ocena złożonego wniosku o płatność dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Rusowo.
15. Trwają prace projektowe na inwestycje” Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Rusowie 27 w Gminie Ustronie Morskie budynku ujętego w gminnej ewidencji zabytków”. W ostatnim czasie uzgodnione koncepcje projektową dla rozbudowy zabytkowego obiektu świetlicy wiejskiej w Rusowie. Wstępnie określono rozpoczęcie realizacji robót budowlanych na czerwiec 2025.
16. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim. W ocenie zarówno powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej jak i powiatowego inspektora nadzoru budowlanego obiekt zawiera uchybienia które czynią go niezgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obecnie wraz z uczestnikami procesu budowlanego tj. Projektant, Kierownik budowy, oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego. pracujemy nad tym aby w możliwie najkrótszym czasie doprowadzić obiekt do zgodności z przepisami i umożliwić jego funkcjonowanie.


WÓJT GMINY
Grzegorz Czachorowski