

Ustronie Morskie, dnia 18.02.2026 r.

INFORMACJA NA. XXII SESJĘ IX KADENCJI RADY GMINY

Dotyczy: Czynności przeprowadzonych od dnia 21.01.2026 r.

W okresie od dnia 21.01.2026 r. do 18.02.2026 r. w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej:

1. Trwają prace remontowe pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia. Obecnie roboty znajdują się na etapie końcowym.
2. Prace związane z usunięciem awarii rurociągu odprowadzającego wody opadowe zostały zakończone. Obecnie wykonywane są prace porządkowe, po których Wykonawca dokona zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Dzięki usunięciu awarii zaobserwowano obniżenie się wód w rowie o ok. 30 cm.
3. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowy promenady wraz z przebudową istniejących zejść na plażę wpłynęła jedna oferta, która jednocześnie okazała się ofertą najkorzystniejszą. Została ona złożona przez firmę NAVPRO Sp. z o.o. na kwotę 504 300,00 zł brutto. Trwają prace związane z przygotowaniem umowy do zawarcia.
4. W dalszym ciągu trwają prace związane z doposażeniem przedszkola oraz żłobka w Ustroniu Morskim.
5. W ogłoszonym postępowaniu dotyczącym budowy zjazdu nr 4 w miejscowości Sianożęty wpłynęły dwie oferty. Po przeprowadzeniu oceny jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HYDROBUD” Adam Dzik Sp. z o.o. na kwotę 921 270,00 zł brutto. Podpisanie umowy planowane jest na dzień 24 lutego 2026 r.. Termin realizacji zadania został określony na 160 dni.
6. W dalszym ciągu trwają prace remontowe związane z przebudową świetlicy wiejskiej „Melmak” w miejscowości Rusowo.

7. W ogłoszonym postępowaniu dotyczącym budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniotowo, wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę ANDRZEJ ZAKRZEWSKI ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I WODNO-MELIORACYJNYCH na kwotę 1 590 000,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia – początek maja br.
8. Zostało wydane pozwolenie na użytkowanie budynku kompleksu przedszkolno-żłobkowego. Obecnie, w ramach gwarancji należytego wykonania umowy, prowadzone są prace naprawcze ścian wewnętrznych. Prawdopodobną przyczyną miejscowego odspajania gładzi było niedostatecznie wyschnięte podłoże (tynki) w momencie ich wykonywania. Po zakończeniu prac naprawczych zostanie przeprowadzone malowanie pomieszczeń zgodnie z projektem aranżacji sal przedszkolno-żłobkowych.
9. W lutym odbyły się konsultacje nad koncepcją projektową budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 165, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do Alei Lipowej w Gwińdzie. Spotkanie konsultacyjne pozwoliło na wypracowanie wspólnego stanowiska związanego z poprawą bezpieczeństwa na wskazanym odcinku drogi wojewódzkiej. Wypracowane rozwiązanie związane z uspokojeniem ruchu zostało przedstawione zarządcy drogi, niemniej jednak nie uzyskało akceptacji. Projektant został zobowiązany do wystąpienia do ZDW z wnioskiem o wskazanie przez zarządcę drogi kompleksowego rozwiązania, które pozwoli na bezpieczne poruszanie się wszystkich uczestników ruchu drogowego.
10. Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach naboru prowadzonego przez Urząd Marszałkowski pn. Granty sołecki na projekty dla sołectwa Ustronie Morskie – zielona wiata autobusowa przy szkole podstawowej oraz Rusowo – wykonanie ogrodzenia świetlicy Melmak.


WÓJT GMINY
Grzegorz Czachorowski