

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W
USTRONIU MORSKIM**

Kontrola problemowa projektów zejść na plażę nr 14 i nr 15 w Ustroniu Morskim.

TERMIN KONTROLI:	11.12.2023-14.03.2024
DATA SPORZĄDZENIA PROTOKOŁU:	15.03.2024
SKŁAD ZESPOŁU KONTROLNEGO:	Olga Grajek – Przewodnicząca Barbara Płomińska Miroslaw Dziewiałtowicz Roman Marciniak Tomasz Rymaszewski
OSOBY UDZIELAJĄCE WYJAŚNIENÍ:	- Ewa Ostrowska – Sekretarz Gminy
DATY POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ W RAMACH PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:	11.12.2023 21.12.2023 12.02.2024 14.03.2024
DOSTARCZONE DOKUMENTY:	<ul style="list-style-type: none">• Załącznik 1 - Umowa nr 117/2013 na wykonanie projektów budowlanych wykonawczych na zadanie pn. „Budowa zejść na plażę przy ulicy Granicznej i Spokojnej w Ustroniu Morskim”.• Załącznik 2 - Protokół przekazania dzieła z dnia 11.12.2013 dotyczący wykonania projektów technicznych na zadanie „Budowa zejść na plażę przy ulicy Granicznej i Spokojnej w Ustroniu Morskim”.• Załącznik 3 - Faktura, która wpłynęła do UG w dniu 24.12.2013 na kwotę 47 335,00 zł brutto za Wykonanie projektu dla zadania „Budowa zejść na plażę przy ulicy Granicznej i Spokojnej w Ustroniu Morskim”.

	<ul style="list-style-type: none"> • Załącznik 4 - Załącznik do faktury nr 9/465/13/Gd z dnia 11.12.2013 zatwierdzający kwotę 47 335,00 zł brutto. • Załącznik 5 - Potwierdzenie wykonania operacji przelewu w Banku Spółdzielczym w Białogardzie kwoty 47 355,00 zł. • Załącznik 6 - Wizualizacja proponowanego rozwiązania budowy zejść na plażę nr 14 i 15 przekazana przez Radnego Tomasza Rymaszewskiego. • Załącznik 7 – notatka z wyjaśnieniami Ewy Ostrowskiej • Załącznik 8 – płyty CD (do wglądu w UG)
--	--

Na podstawie dostarczonych dokumentów, informacji udzielonych przez pracownika Urzędu Gminy Ustronie Morskie Komisja Rewizyjna w składzie: Olga Grajek, Barbara Płomińska, Mirosław Dziewiałtowicz, Roman Marciniak, Tomasz Rymaszewski dokonała kontroli problemowej dotyczącej projektów zejść na plażę nr 14 i nr 15 w Ustroniu Morskim.






<p>OPIS SYTUACJI:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 10 września 2013 roku została podpisana umowa nr 117/2013 na wykonanie projektów budowlanych wykonawczych na zadanie pn. „Budowa zejść na plażę przy ulicy Granicznej i Spokojnej w Ustroniu Morskim” pomiędzy Gminą Ustronie Morskie a Zespołem Rzecznawców Stowarzyszenie Inżynierów I Techników Wodnych I Melioracyjnych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czackiego 3/5 (Załącznik 1). Koszt wykonania dokumentacji ustalono na 47 355,00 zł brutto, płatne wg harmonogramu: <ol style="list-style-type: none"> a. 20% kwoty – po wykonaniu pomiarów geodezyjnych i badań geotechnicznych oraz po złożeniu Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że w/w pomiary zostały wykonane. b. 50% kwoty – po wykonaniu projektów oraz po przedłożeniu ich kserokopii Zamawiającemu c. 30% kwoty – po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz po złożeniu kompletnej dokumentacji. • 11.12.2013 roku sporządzono protokół przekazania dzieła dotyczący wykonania projektów technicznych na zadanie
------------------------------	--


	<p>„Budowa zejść na plażę przy ulicy Granicznej i Spokojnej w Ustroniu Morskim” podpisany przez Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej mgr Magdalenę Kołosowską oraz pełnomocnika Zleceniobiorcy (Załącznik 2). Zawiera on informację o przekazaniu przez Zleceniobiorcę 5 egzemplarzy projektu w formie: papierowej projektu/przedmiotu robót – 3 szt., kosztorysu inwestorskiego – 3 szt., specyfikacji technicznej – 3 szt., Informacji bezpieczeństwa – 2 szt., oraz 2 płyty CD</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24.12.2013 do UG wpłynęła faktura VAT (Załącznik 3) na 100% kwoty określonej w umowie nr 117/2013. Dnia 11.12.2013 wystawiono do niej załącznik (Załącznik 4) z opisem merytorycznym wydatku podpisanym 30.12.2013 przez Magdalenę Kołosowską, sprawdzonym pod względem formalnym przez Główną Księgową Urzędu mgr Izabelę Kmieciak vel Kaczmarek, którą opłacono w dniu 31.12.2013. • Przelew za zlecony projekt wykonano 31.12.2013 roku (Załącznik 5). • W UG nie odnaleziono ani jednego egzemplarza projektu na który podpisana została umowa nr 117/2013, UG posiada tylko 2 płyty CD. • Sekretarz Gminy Ewa Ostrowska złożyła na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej wyjaśnienia na podstawie posiadanej wiedzy. Zostały one ujęte w notatce. (Załącznik 7).
--	---

<p>WNIOSKI:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UG zlecił wykonanie kompleksowego projektu zejść na plażę nr 14 i 15 wraz z pozwoleniem na budowę. 2. Protokół przekazania dzieła wskazuje na dostarczenie do UG wszystkich elementów zawartych w umowie. 3. Opłacona faktura wskazuje pełne wykonanie umowy. 4. W UG nie ma papierowych wersji projektu. Wersje na płytach CD nie zawierają podpisów projektanta oraz osoby sprawdzającej. Nie nadają się więc do wykorzystania. 5. Firma wykonująca projekt nigdy nie dokonała niezbędnych uzgodnień z Urzędem Morskim ani nie uzyskała pozwolenia na budowę zejść. 6. Brak powyższych sprawia, że nie było podstaw do wypłaty 100% kwoty zawartej w umowie.
------------------------	--

	7. Brak powyższych oraz brak podpisów na projektach z płyt CD sprawia, że projekty nie nadają się do realizacji.
--	--

ZALECENIA:	Komisja Rewizyjna zaleca zgłoszenie w/w sprawy do prokuratury.
-------------------	--

CZŁONKOWIE KOMISJI:	
IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
Olga Grajek	
Barbara Plomińska	
Mirosław Dziewiałtowicz	
Roman Marciniak	
Tomasz Rymaszewski	

Bernadeta Borkowska Wójt Gminy Ustronie Morskie	 WÓJT GMINY <i>mgr Bernadeta Borkowska</i>
--	---

UMOWA NR 117/2013

Zawarta w dniu 10 września 2013 r. w Ustroniu Morskim pomiędzy Gminą Ustronie Morskie z siedzibą przy ulicy Rolnej 2, 78-111 Ustronie Morskie (NIP 6711801453, REGON 330920512), zwaną w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM", reprezentowanym przez: Jerzego Kołakowskiego – Wójta Gminy Ustronie Morskie,

a

Zespołem Rzeczoznawców Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czackiego 3/5, (NIP 526-000-10-68) zwaną w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ", reprezentowanym przez: Celinę Małek – pełnomocnika

W wyniku wyboru oferty dokonanej przez Zamawiającego w dniu 26.08.2013 r. na podstawie rozpoznania cenowego - zaproszenia do składania ofert (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./) oraz na podstawie § 17 pkt.1-3 Zarządzenia Nr 90/2011 Wójta Gminy Ustronie z dnia 01.06.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu Gminy Ustronie Morskie została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektów budowlanych wykonawczych na zadanie pn. „Budowa zejść na plażę przy ul. Granicznej i Spokojnej w Ustroniu Morskim” zgodnie z założeniami projektowymi tj.:

w projekcie budowlanym należy uwzględnić: taras widokowy, oświetlenie, ławki (mała architektura), jedno z zejść musi składać się dodatkowo z pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszenia, balustrady po obu stronach – drewniane, nawierzchnia z kostki betonowej wraz z odwodnieniem terenu.

2. Zakres opracowania obejmuje (osobno dla każdego z zejść):

- Sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie branży budowlano-konstrukcyjnej – 5 szt.
- Sporządzenie przedmiaru robót dla całego opracowania w zakresie branży budowlano-konstrukcyjnej – 3 szt.
- Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla całego opracowania w zakresie branży budowlano-konstrukcyjnej – 3 szt.
- Sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla całego opracowania w zakresie branży: budowlano-konstrukcyjnej – 3 szt.
- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla całego opracowania w zakresie branży budowlano-konstrukcyjnej – 2 szt.
- Opracowanie wniosku o pozwolenie na budowę oraz wystąpienie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę, celem uzyskania ostatecznej decyzji oraz uzyskanie wszelkich innych niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się przekazać dokumentację składającą się na przedmiot zamówienia w formie elektronicznej w dwóch egzemplarzach na płytach CD lub DVD, zawierające zbiór danych w formacie PDF stanowiących odzwierciedlenie opracowań projektowych w formie wydruku oraz zawierające zbiór danych w formie plików tworzonych przez program CAD zawierających rzuty, przekroje, rysunki, wizualizacje, itp.

Planse
[Signature]
Załącznik 1
[Signature]

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami.
2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem przedmiotu umowy, będące w jego posiadaniu, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz poprawienie ich jakości.

§ 3

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie, tj. do dnia 13 grudnia 2013 r.
2. Wykonawca przekaze Zamawiającemu kompletną i zgodną z umową dokumentację projektową - protokołem zdawczo-odbiorczym, w siedzibie Zamawiającego.
3. Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami, i że zostaje wydana w stanie zupełnym. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu umowy.

§ 4

1. Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzać dostarczonej dokumentacji projektowej.
2. O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 5

Zamawiający zastrzega sobie, zgodnie z art. 635 k.c. prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeżeli opóźnienie Wykonawcy powstałe z jego winy w wykonaniu dokumentacji projektowej wyniesie co najmniej 10 dni kalendarzowych.

§ 6

Zamawiający zastrzega sobie prawo czynnego udziału przy pracach związanych z przygotowaniem dokumentacji na każdym etapie jej tworzenia. Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, pisemnych wyjaśnień i informacji, dotyczących dokumentacji projektowej, w szczególności na zapytania wykonawcy obiektu lub robót budowlanych, zgłaszanych w trakcie procesu budowlanego i poprzedzającego go postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 47.355,00 zł brutto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100), w tym:
 - a) wynagrodzenie netto: 38.500,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych 00/100),
 - b) podatek VAT: 8.855,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 zostanie wypłacone wg harmonogramu:
 - a) 20% kwoty - po wykonaniu pomiarów geodezyjnych i badań geotechnicznych oraz po złożeniu Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że w/w pomiary zostały wykonane
 - b) 50% kwoty - po wykonaniu projektów oraz po przedłożeniu ich kserokopii Zamawiającemu
 - c) 30% kwoty - po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz po złożeniu kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 1 pkt. 2.
3. Zapłata wynagrodzenia za poszczególne etapy określone w pkt. 2 nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktur wystawionych przez Wykonawcę.



4. Za datę i miejsce zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Za przekroczenie terminu zapłaty, Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej.
6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbyć wierzytelności wynikającej z umowy.

§ 8

1. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie z tytułu roszczeń, strat i szkód, wynikłych z wad dokumentacji projektowej.
2. O roszczeniach, stratach i szkodach, Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę w ciągu 30 dni od dnia uzyskania o nich wiadomości.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1/ za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej – w wysokości **0,2 %** wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 2/ za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej – w wysokości **0,5 %** wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
 - 3/ za zwłokę w dostarczeniu wyjaśnień lub informacji, o których mowa w § 6 – **200 zł** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 4/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – **15 %** wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
 - 1/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – **15 %** wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
3. Przez wynagrodzenie ryczałtowe brutto, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w § 7 ust. 1 umowy.
4. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
6. Jeżeli opóźnienia realizacji zapisów umowy wystąpią z przyczyn niezależnych od Stron (np. siły wyższej), zostanie podpisany na tę okoliczność dokument potwierdzający, iż Strony taki stan potwierdzają, a kary nie zostają naliczane.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego (k.c.).
2. Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
WÓJT GMINY
.....
Jerzy Kolakowski

WYKONAWCA
h.  
  

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA / ZDAWCZO-ODBIORCZY*

Spisany w dniu: 11. 12 2013 r. w Ustroniu Morskim

dotyczący przekazania / przekazania i odbioru* dzieła polegającego na:
myślenie projektów technicznych na zadanie „Budowa zejść
na plażę przy ul. Granicznej i Spółkowej w Ustroniu Morskim”

zgodnie z umowa nr: 117/2013 zawartą w dniu: 10. 09 2013 r.

Zleceniodawca:

1. Urząd Gminy Ustronie
2. Korknie - Pani Magdalena
3. Kołosowski
- 4.

Zleceniobiorca:

1. SITM T&A Góralini
2. - Celina Matek
- 3.
- 4.

Zleceniodawcy przekazano dzieło w 5 egz. w formie: papierowej projekcji,
przedmiaru robot - 3 szt, kosztorysu inwestorskiego - 3 szt, specyfikacji
technicznej - 3 szt, informacji bibliograficznej - 2 szt + 2 płyty CD

Zleceniodawca postanawia:

1. Przyjąć w dniu: 20 r. dzieło bez zastrzeżeń i oświadcza, iż jest ono kompletne w stosunku do zapisów zawartej umowy ze Zleceniobiorcą. Protokół stanowi upoważnienie oraz podstawę do wystawienia faktury za wyżej wymienione dzieło w kwocie oznaczonej w umowie.
2. Nie przyjąć dzieła ze względu na:
3. Strony ustalają termin wykonania poprawek w powyższym zakresie przez Zleceniobiorcę w przedmiotowym dziele do dnia: 20 r. natomiast Zleceniodawca zobowiązuje się ustosunkować do wprowadzonych zmian do dnia: 20 r.

Podpisy:

KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

mgr Magdalena Kołosowska

Zleceniobiorca:

Pełnomocnik i kierownik biura rzeczoznawcy
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rodzajów
i Metierów

Załącznik 2

URZĄD GMINY
 USTRONIE MORSKIE
 Wpłynęło dnia 11.12.2013 r.
 Nr 1052
 (podpis)
 Ilość załączników 40

Handwritten signature

SPRZEDAWCA	Nazwa	Zespół Rzeczoznawców SITWM w Warszawie			FAKTURA VAT		Miejscowość			Warszawa	
	Adres	ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa			Oryginał / Kopia		Data wystawienia faktury		11.12.2013		r.
	NIP	526-000-10-68			Nr 9i465/13/Gd		Miesiąc i rok lub data dokonania sprzedaży		11.12.2013		r.
NABEWCA	Nazwa	GMINA USTRONIE MORSKIE									
	Adres	ul. ROLNA 2,78-111 USTRONIE MORSKIE									
	NIP	671-180-14-53			Zamówienie (umowa) umowa		symbol 117/2013		z dnia 10.09.2013		
Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU (EW/RSKANCE)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku zł	Wartość towaru (usługi) bez podatku zł	Stawka podatku [%]	Kwota podatku zł	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem zł		
1	Wykonanie projektu dla zadania "Budowa zejść na plażę przy ul. Granicznej i Spokojnej w Ustroniu Morskim" zgodnej z umową z dnia 10.09.2013 r.		usl	1	38 500,00	38 500,00	23%	8 855,00	47 355,00		
Sposób zapłaty		przelew		Termin zapłaty 14 dni		Zestawienie sprządkczy wg stawek podatku	38 500,00	23%	8 855,00	47 355,00	
Banku		BPH S.A. o Warszawa					-	8%	-	-	
Adres		54-1060-0076-0000-3200-0126-8202					-	0%	-	-	
Do zapłaty		47 355,00 zł					-	zw.	-	-	
słownie:		czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć 00/100					RAZEM		38 500,00	8 855,00	47 355,00
Imię						Imię		Celina			
Nazwisko		podpis c.biorcy				Nazwisko		Malek			

Handwritten signatures and initials

Załącznik 3

OPIS MERYTORYCZNY:

1. Opis wydatku: zakładanie dotacji opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zsię na placu w ramach realizacji inwestycyjnego pn. Budowa zsię na placu przy ul. Główniej i Spokojnej w dzielnicy Morskim (630-63095-6050)

2. Numer i data umowy/zlecenia/zamówienia 117/2013 10.09.2013r.
numer data

3. Zamówienie jest realizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Prawo zamówień publicznych.
art. 4 ust. - pkt. 4

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Kierownik referatu
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

30 GRU. 2013

Msc. Magdalena Kolasowska

Data i podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

30 GRU. 2013. Data
[Podpis] Podpis i imienna pieczęć

ZATWIERDZONO SUMĘ zł 47.355,00
słownie zł czterdzieści siedem tysięcy trzydzieści pięć zł 00/100

DO WYPŁATY ZE ŚRODKÓW: przebiegiem i [?] zgodnie od 100
1. z sum budżetowych roku 2013 kwota 47.355,00

Dz. 630 Rozdz. 63095 Par. 6050
Dz. Rozdz. Par.

30 GRU. 2013 Data
[Podpis] Skarbnik
30 GRU. 2013 Data
[Podpis] Wójt

KLASYFIKACJA WYDATKÓW STRUKTURALNYCH

OBSZAR XIV
KATEGORIA 39
KWOTA 47.355,00
Słownie: czterdzieści siedem tysięcy trzydzieści pięć zł 00/100
30 GRU. 2013 data
[Podpis] podpis

Dowód księgowy ujęto w 12/914/2013 nr rej. 22463 z dnia 10.12.2013
pod. poz. 9/465/13/Gd nr rej. 26272

	Wn		Ma
63095-605 080	<u>47.355,00</u>	<u>210-</u>	<u>47.355,00</u>
<u>91-13-73</u>	<u>47.355,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Zapłacono przelewem dnia:
31 GRU. 2013
podpis (pieczęć imienna)

Zaksięgowano pod WB nr:
12/243/2013
podpis (pieczęć imienna)

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku: 19 8562 0007 0040 0914 2000 0170
BS./BIAŁOGARD
URZĄD GMINY USTRONIE MORSKIE UL.ROLNA 2
78-111 USTRONIE MORSKIE

Na rachunek: 54 1060 0076 0000 3200 0126 8202
ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW SITWM W WARSZAWIE


Szczegóły operacji:

Kwota: 47 355,00 PLN
Tytuł: FAKTURA NR 9/46513/Gd Z DNIA 2013-12-11
Data nadania: 2013-12-31
Data waluty: 2013-12-31
Data księgowania: 2013-12-31
Nr ref.: A0091000259
Rodzaj: przelew wyjściowy

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempła.
2021-11-09 11:41:05 id:23.10.24.07

Handwritten signatures and initials:
A large signature with the word "Bonnie" written above it.
Below it, the initials "A.L." are written.

Załącznik 5



Załącznik 6



Praxe
[Handwritten signature]

Notatka

Spisana w dniu 29 lutego 2024 r. na okoliczność wyjaśnienia sprawy wykonania zapisów umowy nr 117/2013 z dnia 10 września 2013 r. dotyczącej opracowania projektów budowlanych na zadanie pn. „Budowa zejść na plażę przy ul. Granicznej i Spokojnej w Ustroniu Morskim”

W dniu 11 grudnia 2023 r. wysłałam do Zespołu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie prośbę o kontakt.

W dniu 14 grudnia 2023 r. telefonicznie skontaktowała się ze mną osoba ze Stowarzyszenia. Telefonicznie przekazałam informację o zawartej umowie, dokonanej zapłacie oraz braku opracowanych projektów budowlanych wykonawczych na zadanie pn. „Budowa zejść na plażę przy ul. Granicznej i Spokojnej w Ustroniu Morskim”. Informacje te przekazałam również e-mailem na adres: sekretariat@sitwm.pl


W dniu 21.12.2023 r. otrzymałam numer telefonu do Przewodniczącego Oddziału Stowarzyszenia w Gdańsku - p. Tyborowskiego (nr tel. 723 087 752). Ponownie przedstawiłam problem z wykonaniem zawartej umowy. Pan Tyborowski po rozeznaniu tematu telefonicznie poinformował mnie, że wykonawcą prac projektowych był P. Borodziuk (były kierownik Stowarzyszenia) lecz od miesiąca listopada 2023 r. nie ma z Nim kontaktu. Więcej informacji nie otrzymałam.

W dokumentacji Gminy znajduje się:

- kopia umowy nr 117/2013 z dnia 10.09.2013 r.
- f-ra nr 9/465/13/Gd z dnia 11.12.2013 r. (data wpływu:24.12.2013 r.) na kwotę:47.355,- zł.
- protokół przekazania spisany w dniu 11.12.2013 r.
- potwierdzenie zapłaty z dnia 31.12.2013 r. za ww. fakturę.

Na tym notatkę zakończono.

Notatkę sporządziła: Ewa Ostrowska SEKRETARZ GMINY


Ewa Ostrowska

W załączeniu do sporządzonej notatki:

- 1) e-mail z dnia 11.12.2023 r.
- 2) e-mail z dnia 14.12.2023 r.

Załącznik 7



e.ostrowska@ustronie-morskie.pl

Od: e.ostrowska@ustronie-morskie.pl
Wysłano: poniedziałek, 11 grudnia 2023 14:38
Do: 'sekretariat@sitwm.pl'
Temat: kontakt

Dzień dobry,
Czy mogę poprosić o kontakt. Podany na Państwa stronie internetowej nr telefonu nie jest obsługiwany.

Z poważaniem

Ewa Ostrowska

Sekretarz/z-ca Wójta Gminy Ustronie Morskie

Urząd Gminy Ustronie Morskie

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

tel. 94 35 14 037

Zapisnik

25
Flouse
dh

Od: e.ostrowska@ustronie-morskie.pl
Wysłano: czwartek, 14 grudnia 2023 10:36
Do: 'sekretariat@sitwm.pl'
Temat: umowa zejścia na plażę
Załączniki: Umowa zejścia na plażę.pdf

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej w załączeniu przesyłam skan umowy oraz dowód zapłaty. Jednocześnie informuję, że do chwili obecnej nie otrzymaliśmy projektów zejść na plażę nr 14 i nr 15 w Ustroniu Morskim. Posiadamy jedynie płytę CD z wersją elektroniczną bez jakichkolwiek uzgodnień. Z przeprowadzonego rozeznania wynika, że wykonawca nigdy nie uzyskał uzgodnień z Urzędem Morskim, co wyklucza możliwość uzyskania pozwolenia na budowę, a tym samym płatność nie powinna być zrealizowana. Pomimo to, w dniu 11.12.2013 r. podpisany został protokół przekazania dokumentacji, a dnia 31.12.2013 r. zrealizowana została płatność w pełnej wysokości.

Jeszcze raz podkreślam do dnia dzisiejszego nie stwierdzamy przekazania dokumentacji zgodnie z warunkami określonym w zawartej umowie nr 117/2013 z dnia 10.09.2013 r.

Z poważaniem

Ewa Ostrowska

Sekretarz/z-ca Wójta Gminy Ustronie Morskie

Urząd Gminy Ustronie Morskie

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

tel. 94 35 14 037



